

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*	
CODICE PROGETTO	D4008
AREA TEMATICA	5: Ambiente e Risorse Naturali
SETTORE DI INTERVENTO	05.02: Risorse idriche
Direzione Generale competente <i>ratione materiae</i>	Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 1.000.000,00€)	
5.215.000,000 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
Importo complessivo dell'intervento: 5.215.000,00 €	
TITOLO INTERVENTO	
Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci	
CUP	
I68B17000010001	
BENEFICIARIO	
Regione Molise	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
NO	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Realizzazione di lavori pubblici e studi	
LOCALIZZAZIONE	
REGIONE: MOLISE COMUNE: CHIAUCI (IS)	
DESCRIZIONE SINTETICA	
Gli interventi previsti sono: manutenzione straordinaria per il recupero della piena funzionalità degli organi manovra dello scarico di fondo; manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo; eventuali interventi per il miglioramento della tenuta.	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'								
La diga di CHIAUCI del tipo in terra con manto (h = 79,26 m e W = 11,10 Mm3) è in esercizio sperimentale con quota limitata per motivi di sicurezza: gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la strumentazione di monitoraggio/controllo ed il sistema meccanico/oleodinamico di regolazione e movimentazione delle saracinesche dello scarico di fondo consentiranno un incremento della quota di invaso ed il completamento delle attività di collaudo tecnico funzionale ex art. 14 DPR 1363/59.								
LIVELLO PROGETTUALE								
LAVORI APPALTATI								
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO								
<div>È necessario intervenire con le seguenti attività:</div> <div><div>1. manutenzione straordinaria per il recupero della piena funzionalità degli organi manovra dello scarico di fondo e della camera paratoie;</div><div>2. Ripristino funzionalità e integrazione della strumentazione di controllo del corpo diga;</div><div>3. Eventuali interventi di impermeabilizzazione;</div><div>4. Esecuzione lavori di adeguametno a seguito delle risultanze delle verifiche sismiche.</div></div>								
RISULTATI ATTESI								
Per la diga, allo stato in invaso sperimentale, la realizzazione degli interventi consentirà l’entrata in esercizio normale e la completa fruizione, in sicurezza, dei volumi di invaso alla quota di massima regolazione.								
INDICATORI								
120 - Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni								
PIANO FINANZIARIO (M€)								
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importo Progetto complessivo	1,155	0,700	2,000	1,360				5,215
Importo FSC	1,155	0,700	2,000	1,360				5,215
Iter procedurale								
Fasi iter procedurale	data inizio				data fine			note
Progettazione preliminare/studio di fattibilità								
Progettazione definitiva								
Progettazione esecutiva	07/02/2018				03/07/2018			deliberazione commissariale n. 232 del 03/07/2018

Proposta di aggiudicazione	03/07/2018	14/01/2019	deliberazione commissariale n. 20 del 14/01/2019
Stipula contratto	14/01/2019	26/06/2019	
Esecuzione lavori	25/10/2020	30/06/2023	riferimento ai lavori principali
Collaudo T.A.	30/06/2023	31/12/2024	

*** Scheda progettuale per opere infrastrutturali**